



Ajuntament de Selva
(ILLES BALEARS)

Acta de la sessió del Ple

Identificació de la sessió

Núm.: 4/2015
Caràcter: extraordinària
Data: 13 de febrer de 2015
Horari: de 09.50 h a 10.10 h
Lloc: sala de plens de l'Ajuntament

Assistents

Joan Rotger Seguí, batle
Cristòfol Barceló Mestre, regidor del Grup PP
Rafel Gelabert Tortella, regidor del Grup PP
Maria Tortella Rotger, regidora del Grup PP
Isabel Maria Tortella Reynés, regidora del Grup PP
Catalina Verdera Riera, regidora del Grup PP
Joana Maria Coll Vidal, regidora del Grup PSOE
Maria Puigserver Colom, regidora del Grup PSOE
Margalida Sampol Bennàssar, regidora del Grup El Pi-Proposta per les Illes

M^a Magdalena Vicens Pons, secretària interventora de la corporació

Absents

Maria del Carme Garau Rigo, regidora del Grup PP
Maria Antònia Rotger Mairata, regidora del Grup PSOE

Ordre del dia

1. Acordar la pròrroga del contracte d'obra «Projecte de xarxes d'aigües residuals, aigües pluvials i aigua potable del terme municipal de Selva».

Desenvolupament de la sessió

1. Acordar la pròrroga del contracte d'obra «Projecte de xarxes d'aigües residuals, aigües pluvials i aigua potable del terme municipal de Selva»

El batle inicia la sessió i justifica el perquè no s'ha convocat prèvia comissió informativa i el caràcter extraordinari de la convocatòria. Esmenta que les circumstàncies meteorològiques i la importància del seguiment de l'execució del contracte d'obra «Projecte de xarxes d'aigües



Ajuntament de Selva

(ILLES BALEARS)

residuals, aigües pluvials i aigua potable del terme municipal de Selva» subvencionades en el 100% pel Consell Insular, fan que sigui urgent i necessària aquesta sessió, ja que, l'empresa adjudicatària ha presentat una sol·licitud de pròrroga del termini d'execució adjuntant informes meteorològics justificats pel director tècnic de l'obra i arquitecte municipal. A més, concreta, que la importància de seguir amb l'execució de l'obra es concentra en poder presentar dins els terminis exigits les certificacions d'obra al Consell.

El batle llegeix la seva proposta. Seguidament, fa referència a l'informe de la secretària interventora que ha emès per tal punt. També explica la situació actual de les obres i informa que han estat executades en un 40% i que per acabar-les l'empresa adjudicatària sol·licita la pròrroga fins el termini màxim previst en el Plec, concretament fins dia 30 d'abril de 2015.

El batle llegeix la sol·licitud presentada per VOPSA davant els presents.

Entra dins la sala la regidora del Grup PP, Maria Tortella Rotger, a les 09.55 h.

Tots els assistents, per unanimitat, estan d'acord amb el debat i votació del punt de l'ordre del dia.

Intervé la regidora del Grup El Pi, Margalida Sampol, i diu que les pluges eren probables en els mesos en que s'havia previst executar l'obra. Afegeix que dubta que amb la pròrroga, dia 30 d'abril les obres quedin finalitzades òptimament i que espera que les preses no dificultin l'òptima execució de les obres.

La regidora Joana Maria Coll, del Grup PSOE, demana que l'arquitecte municipal faci el seguiment oportú de les obres i que el seu Grup està d'acord amb l'informe respecte a acceptar que la sol·licitud està dins termini i a acceptar la pròrroga, ja que, d'haver ofert VOPSA un termini de sis mesos no es desvirtua la concurrència en la classificació final de licitadors.

El batle sotmet a votació el punt de l'ordre del dia i s'obtenen vuit vots a favor de la proposta de batlia, sis per part dels regidors del Grup PP i dos per part de les regidores del Grup PSOE; i una abstenció de la regidora del Grup El Pi.

Acords

1. El Ple reunit acorda, per vuit vots a favor i una abstenció, acordar la pròrroga del contracte d'obra «Projecte de xarxes d'aigües residuals, aigües pluvials i aigua potable del terme municipal de Selva» fins dia 30 d'abril de 2015, termini màxim estipulat en el Plec.

El batle aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària

Vist i plau

El batle